

CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 1 de 10

ACTA No. 13

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA PRESENTE ACTA	17	12	2018
---------	------------	---------------------	----	----	------

INICIO		SUSPENSIÓN	
REINICIO		PRORROGA	
ADICIÓN		MODIFICACIÓN	
ENTREGA Y RECIBO	X	LIQUIDACION	
PARCIAL DE PAGO No.		OTRA CUAL	
FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL			

	0001										
CONTRATO No.	OBRA					29	06	21	017		
	106 - 20										
OBJETO DEL	REPOS	SICION	N RED	DE A	CUED	UCTO	Ø 10	0" y Ø 8" PV	C RD	E 21	EN EL
CONTRATO	SECTO	R UF	RBANIZ	ACIO	N EL	MANA	NTI	AL CRUZANI	00 L/	A AVE	ENIDA
	ANTIGU	JA PA	NAME	RICAN	IA DE	L MUN	ICIP	O DE FUSA	GASI	JGA	
PLAZO DE	5		CHA				F	ECHA DE			
EJECUCIÓN	meses		A DE	28	07	2017		RMINACIÓN	27	12	2017
EEOU DE		INI	CIO				1 1				- -
FECHA DE	09	10	2017	1		O DE		CUARENTA	Y (CINCO	(45)
SUSPENSIÓN			2011			NSIÓN	<u> </u>	DÍAS			
PRORROGA I DE	22	11	2017	1		O DE		DOS (2) ME	SES		
LA SUSPENSIÓN			2017	S	USPE	NSIÓN	<u> </u>	DO3 (2) IVIE	SES		
PRORROGA II DE	19 0		2018	1		PO DE		DOS (2) ME	CEC		
LA SUSPENSIÓN		01	2010	SUSPENSIÓN			DOS (2) IVIE	SES			
PRORROGA III DE	22	03	2018	TIEMPO DE			CINCO (E) MESES V MED			5010	
LA SUSPENSIÓN		03	2010	S	USPE	NSIÓN		CINCO (5) MESES Y M			FDIO
FECHA DE	06	09	2018		FECH	A DE		05	44	00	140
REINICIACIÓN	00	09	2010	TE	RMIN	NACIÓN	J	25	11	20)18
PRORROGA I	26	11	2018	NUE	VAF	ECHA I	DE	10	40	00	10
						IACIÓN		1	12		18
	VALOR	INIC	IAL D	EL C	ONTR	ATO :	TRE	SIENTOS SI	ETEN	TA Y	DOS
	MILLON	IES C	CHOC	IENT(DS SE	ESENTA	A M	IL QUINIENT	OS S	ESEN	TA Y
	NUEVE	PES	OS (\$3	372.86	0.569) MCT	Έ, Ι	NCLUIDOS I	IMPUI	ESTO	S DE
	LEY					38					
	VALOR ADICION: CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$41,149,952.63) MCTE NUEVO VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS CATORCE							Y ATI			
CONTRATO								CON			
								DRCE			
	MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$414,010,521.63) MCTE						ITA Y				
	IRES (CENT	AVOS	(\$414	,010,5	21.63)	MC	ΓE	/		



A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	CÓDIGO 110-F-08
	VERSIÓN 03
	PÁGINA 2 de 10

NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO JAM FUSA							
SUPERVISOR	ING. SA	ING. SANDRA RODRIGUEZ DIAZ- JEFE DIVISIÓN ACUEDUCTO						
INTERVENTOR	N.A.							
INGRESO AL ALMACEN	No aplica	Х	Aplica	Numero	Fecha ingreso			

En las instalaciones de la empresa de servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año (2018), se reunieron en Fusagasugá, (el) (señor) JULIAN DUARTE CASTELLANOS en calidad de gerente (la) ing. SANDRA MILENA RODRÍGUEZ DÍAZ en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR; y el señor IVAN LEONARDO SIERRA MARTINEZ, representante legal de CONSORCIO JAM FUSA en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente acta de Liquidación del contrato de obra No 106 del 2017 cuyo objeto es reposición red de acueducto ø 10" y ø 8" pvc rde 21 en el sector urbanización el manantial cruzando la avenida antigua panamericana del municipio Fusagasugá.

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

Fecha: 15 de noviembre de 2018

Termino de la Prórroga: 10 de diciembre de 2018

Valor Adición: \$41,149,952.63

Disponibilidad Presupuestal No.: 2018000786

C. GARANTIA CONSTITUIDA

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL S.A

NIT.: 860.037.013-6 POLIZAS: C-100021803

RIESGO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES, ESTABILIDAD DE LA

OBRA

VIGENCIA DEL SEGURO: 29/06/2017 hasta 10/12/2023

VALOR ASEGURADO: \$ 144.903.682.56

CUADRO -PÓL	IZAS CONTRATO	DE OBRA No	106	-2017
POLIZAS DE GARANTIA			100	-2017
TIPO	DESDE	HASTA	T	MONTO
Cumplimiento del contrato	10/12/2018	10/08/2019	\$	62.101.578.24
Prestaciones sociales	10/12/2018	10/04/2022	\$	41.401.052.16
Estabilidad de la obra	10/12/2018	10/12/2023	\$	41.401.052.16
TOTAL ASEGURADO			\$	144.903.682.56



CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 3 de 10

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

CANTIDADES CONTRATADAS VS EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDADES CONTRATADAS	ACTA No	ACTA No 2	ACTA DE LIQUIDACION	TOTAL EJECUTADO
1	Localización y replanteo	M2	500	190	310	0	500
2	Seguridad y señalización	UND	314	190	124	0	314
3	Excavación manual tierra H=0-1 m	МЗ	224.01	98.86	118.72	6.43	224.01
4	Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	МЗ	195.53	39.09	148.40	8.04	195.53
5	Excavación manual en roca h=0.0-2.0 m (seco sin explosivos)	МЗ	231.19	71.17	148.40	11.62	231.19
6	Relleno con material seleccionado de excavación compactado mecánicamente	UND	179.67	56.12	118.72	4.83	179.67
7	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	UND	241.16	24.94	207.76	8.46	241.16
8	Suministro y colocación de arena de peña, para base y atraque y relleno de tubería.	UND	127.20	34.53	89.04	3.63	127.20
9	Suministro e instalación de tubería de 10" PVC RDE 21	M2	465	190	275	0	465
10	Suministro e instalación de tubería de 8" PVC RDE 21	UND	99	0	96	3	99





CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 4 de 10

11	Suministro e instalación Codo 45° de 10" PVC RDE 21	UND	1	0	0	1	1
12	Suministro e instalación Codo de 22,5° de 10" PVC RDE 21	UND	8	0	2	6	8
13	Suministro e instalación Válvula de 10" HD EL	UND	1	0	0	1	1
14	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 10"	UND	7	0	3	4	7
15	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 8"	UND	4	0	0	4	4
16	Perforación dirigida de tubería de 10" incluidas todos las herramientas necesarias	ML	34	0	0	34	34
17	Empate nueva red línea conducción 10"	GL	2	0	0	2	2
18	Suministro e instalación Reducción HF de 10" a 8" HF	UND	. 1	0	1	0	1
19	Suministro e instalación Reducción HF de 8" a 6" HF	UND	1	0	0	1	1
20	Demolición concreto simple	M2	48.36	0.36	48	0	48.36
21	Reposición concreto 3000 psi para placa vía e=0,15 m, incluye malla electro soldada 0,15 x 0,15	M2	32	0	0	32	32
22	Suministro e instalación de tubería de 10" polietileno PN16 RDE 11 250mm	ML	28	0	0	28	28
23	union tuberia polietileno 10" con pvc 10 " incluye (porta brida PN16x250, brida loca HD 10", brida universal HD 10", empaque brida de 10" y tonillos)	UND	2	0	0	2	2



CÓDIGO 110-F-08 VERSIÓN 03

PÁGINA 5 de 10

ACTA FINAL

				_	ACTA FI	VAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
1	Localización y replanteo	ML	0.00	\$	3,059	\$	-
2	Seguridad y señalización	ML	0.00	\$	11,998	\$	-
3	Excavación manual tierra H=0-1 m	МЗ	6.43	\$	22,857	\$	146,970.51
4	Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	МЗ	8.04	\$	44,865	\$	360,714.60
5	Excavación manual en roca h=0.0-2.0 m (seco sin explosivos)	МЗ	11.62	\$	75,164	\$	873,405.68
6	Relleno con material seleccionado de excavación compactado mecánicamente	M3	4.83	\$	16,948	\$	81,858.84
7	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	МЗ	8.46	\$	60,395	\$	510,941.70
8	Suministro y colocación de arena de peña, para base y atraque y relleno de tubería.	МЗ	3.63	\$	89,482	\$	324,819.66
9	Suministro e instalación de tubería de 10" PVC RDE 21	ML		\$	225,459	\$	
10	Suministro e instalación de tubería de 8" PVC RDE 21	ML	3	\$	138,736	\$	416,208.00
11	Suministro e instalación Codo 45º de 10" PVC RDE 21	UND	1	\$	993,722	\$	993,722.00
12	Suministro e instalación Codo de 22,5º de 10" PVC RDE 21	UND	6	\$	909,318	\$	5,455,908.00
13	Suministro e instalación Válvula de 10" HD EL	UND	1	\$	3,864,227	\$	3,864,227.00
14	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 10"	UND	4	\$	452,909	\$	1,811,636.00
15	Suministro e instalación Unión rápida Z x Z PVC RDE 21 - 8"	UND	4	\$	227,954	\$	911,816.00
16	Perforación dirigida de tubería de 10" incluidas todos las herramientas necesarias	ML	34	\$	2,799,650	\$	95,188,100.00
17	Empate nueva red línea conducción 10"	GL	2	\$	1,329,734	\$	2,659,468.00
18	Suministro e instalación Reducción HF de 10" a 8" HF	UND		\$	381,924	\$	-
19	Suministro e instalación Reducción HF de 8" a 6" HF	UND	1	\$	319,936	\$	319,936.00
20	Demolición concreto simple	M2		\$	48,330	\$	-
21	Reposición concreto 3000 psi para placa vía e=0,15 m, incluye malla electro soldada 0,15 x 0,15	M2	32	\$	91,982	\$	2,943,424.00
22	Suministro e instalación de tubería de 10" polietileno PN16 RDE 11 250mm	ML	28	\$	368,869.08	\$	10,328,334.24
23	union tuberia polietileno 10" con pvc 10 " incluye (porta brida PN16x250, brida loca HD 10", brida universal HD 10", empaque brida de 10" y tonillos)	UND	2	\$	1,287,131	\$	2,574,262.00
			TOTAL	COS	TO DIRECTO	\$	129,765,752.23
		Admi	nistración		22%	\$	28,548,465.49
		5%	\$	6,488,287.61			
Utilidad 3%							3,892,972.57
		lva	a / utilidad		19%	\$	739,664.79
				C	OSTO TOTAL	\$	169,435,142,69







CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 6 de 10

Excavaciones.









Perforación dirigida y pegues tubería polietileno.







OH



CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 7 de 10





Uniones para tubería polietileno a pvc bridadas y accesorios HF













CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 8 de 10

Suministro e instalación Válvula.










Reposición concreto para placa vía









CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 9 de 10

Empate nueva red









E. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte de la CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en el expediente contractual.

CF.



CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 10 de 10

F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor Total del Contrato		\$ 372,860,569
Adición Contrato		\$ 41.149.952.63
Pagos realizado		
Valor acta No 1	\$ 79.158.667.13	
Valor acta No 2	\$ 165.416.711.81	
Valor de la presente acta liquidación		
Valor total ejecutado	\$ 414.010.521.63	\$414.010.521.63

G. ASPECTO LEGAL

El Contrato de obra No. 106 de 2017 se liquida entre las partes, por haberse cumplido totalmente el objeto del mismo y efectuados los pagos correspondientes, por lo tanto se deja constancia que los abajo firmantes se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año (2018).

mes de Diciembre de	l año (2018).		, ,
INTERVENTOR	SUPERVISOR:	CONTRATISTA:	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre:	Nombre: SANDRA RODRIGUEZ DIAZ JEFE DIVISIÓN ACUEDUCTO	Nombre: IVAN LEONARDO SIERRA MARTINEZ- CONSORCIO JAM	Nombre: JULIAN DUARTE CASTELLANOS
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
	Studial Radicis	Jumbun M	OMA
Danier of a fine		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Proyecto: ing. Sandra Rodríguez

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.