

	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 de 3

ACTA No.05

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA PRESENTE ACTA	29	12	2017
----------------	-------------------	----------------------------	-----------	-----------	-------------

	INICIO		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
X	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACION
	PARCIAL DE PAGO No. _____		OTRA CUAL _____
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL		

CONTRATO No.	N°119-2017		FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO			11	07	2017	
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA E INSTALACIÓN DE BARANDAS Y MALLAS INDUSTRIALES DE SEGURIDAD EN UNIDADES OPERATIVAS, PLANTAS PEKIN, CENTRAL Y LA VENTA.								
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 meses y 11 días	FECHA ACTA DE INICIO	19	07	2017	FECHA DE TERMINACIÓN	05	09	2017
FECHA DE SUSPENSIÓN	DD	MM	A	TIEMPO DE SUSPENSIÓN					
FECHA DE REINICIACIÓN	DD	MM	A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			29	12	2017
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (36.800.000.00) MCTE, INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.								
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HEMEVA S.A.S.								
SUPERVISOR.	OSCAR DARIO ACHURY GARZON - JEFE DIVISION PLANTAS DE TRATAMIENTO								
INTERVENTOR	N.A.								
INGRESO AL ALMACEN	No aplica	x	Aplica		Numero		Fecha ingreso		

En las instalaciones de la empresa de servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P. , a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año (2017), se reunieron el ingeniero **OSCAR DARIO ACHURY GARZÓN**, identificado con C.C. No. 11.389.422, en su condición de Jefe División Plantas de Tratamiento en calidad de **SUPERVISOR y/o INTERVENTOR** y el señor **JHON WILLIAM TRIANA** en calidad de contratista identificado con C.C. No. 82.391.696 de Fusagasugá. con el fin de proceder a la entrega de los siguientes productos que se identifican a continuación:

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

Fecha: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
Termino de la Prórroga: 29 DE DICIEMBRE DE 2017
Valor Adición:
Disponibilidad Presupuestal No.:

C. GARANTIA CONSTITUIDA



FORMATO ACTAS

CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 2 de 3

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	11/07/2017	26/08/2018	\$3.680.000.00
Calidad de los elementos	11/07/2017	26/08/2018	\$3.680.000.00
TOTAL ASEGURADO			\$7.360.000.00

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/r Unitario	V/ Total
1	Suministro e instalación de barandas en tubo agua negra, 2 1/2 * 0.80 pintado en anticorrosivo y esmalte azul.	240 m.	\$120.000	\$28.800.000
2	Arreglo de barandas existentes, cambiando parales corroídos, incluye desmonte y montaje, pintado en anticorrosivo y esmalte azul a los tubos cambiados.	58 m.	\$30.000	\$1.740.000
3	Suministro e instalación de tapas piso en malla expandida en calibre 12 N. 100, marco en ángulo de 2 1/2" X 3/16" pintada en anticorrosivo y esmalte azul	40 m.	\$150.000	\$6.000.000
TOTAL				\$36.540.000

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor Total del Contrato		\$36.800.000.00
Pagos realizados	\$10.500.000.00	
Valor de la presente acta	\$26.040.000.00	
Valor total ejecutado		\$36.540.000.00
Saldo a favor de la empresa		\$ 260.000.00
Valor Total		\$36.800.000.00

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año (2017).

FIRMAS

INTERVENTOR	SUPERVISOR:	CONTRATISTA:	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre: N. A	OSCAR DARIO ACHURY GARZON	JHON WILLIAM TRIANA	Nombre: N. A
FIRMA	FIRMA 	FIRMA 	FIRMA

Proyectó y Elaboró: Ing. Jessica Pachón Nuñez
*Revisión Jurídica: