	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 05
		PÁGINA 1 de 4

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	29	12	2017	INFORME	05
CONTRATO	No. 125-2017	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	18	07	2017		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo de un ingeniero civil a la gestión en la división técnica de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá "EMSERFUSA".						
PLAZO DE EJECUCION	6 meses	FECHA INICIO	01	08	2017	FECHA DE TERMINACION	31 01 2018
VALOR DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15'000.000.00) MCTE						
NOMBRE CONTRATISTA	JAIME ENRIQUE SEQUEDA CALDERON						
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX – JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO SANDRA MILENA RODRIGUEZ DIAZ – JEFE DIVISION DE ACUEDUCTO						


El Interventor y/o Supervisor Ing. JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX y la Ing. SANDRA MILENA RODRIGUEZ DIAZ certifica e informa: Que el (la) Sr., Jaime Enrique Sequeda Calderón, con número de cedula o Nit. 93.137.170 de Espinal (Tolima), dio cumplimiento al objeto contractual correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de Diciembre al 29 de Diciembre de 2017 y manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente de la Cuenta de Cobro N° 005 de fecha 29 de Diciembre de 2017, por valor de Dos Millones Quinientos Mil Pesos M/CTE. (\$2'500.000.00), por concepto de prestación de servicios de apoyo Prestación de servicios de apoyo de un ingeniero civil a la gestión en la división técnica de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá "EMSERFUSA", según informe de actividades anexo.

Actividades realizadas:

- Seguimiento a las actividades realizadas por los contratistas en los diferentes frentes de obra.
- Verificación en el cumplimiento con los aportes de seguridad social y elementos de protección personal del personal en obra.
- Elaboración de informes.

Desarrollo de las actividades:

- Se realizó el seguimiento a los diferentes fretes de obra verificando que se lleve a cabo las actividades de acuerdo a la propuesta presentada, dando cumplimiento a la norma técnica colombiana para los sistemas de acueductos, alcantarillados y saneamiento (RAS2000), así como el cumplimiento a la normatividad municipal

	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 05
		PÁGINA 2 de 4

para la ejecución de obras que puedan interferir con la movilidad.

- Se verifico el material suministrado por los contratistas para la ejecución de las obras verificando el tipo de material y el modo de almacenamiento que este tendría.

Los frentes de obra revisados son:

Acueducto:


- Cedritos.
- Pablo Bello.
- Bomberos.

Alcantarillado:

- Mirador.
- AV. Santa María.
- La Macarena
- La Salle
- Balmoral Cll. 17 con Cra. 7

- Se realizó el control de cantidades de obra ejecutada.
- Se atendieron las diferentes solicitudes, e inconformidades realizadas por la comunidad.
- Elaboración de informes administrativos correspondientes a las actas parciales de los contratistas.
- Revisión de la documentación presentada por los contratistas en los informes y verificación de cantidades.
- Revisión de las obras y calidad de las mismas conforme a las especificaciones y normas contempladas en el RAS2000.
- Se verifico que todo el personal de los contratistas que están ejecutando las diferentes obras de reposición, rehabilitación y expansión de tuberías de acueducto y alcantarillado, contara con los elementos de protección personal conforme a la actividad que estuviese ejecutando, así como el cumplimiento a los

68

	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 05
		PÁGINA 3 de 4

aportes de seguridad social, pensión, ARL y la respectiva capacitación de seguridad y salud en el trabajo.

FRENTES DE OBRA:

ACUEDUCTO:

Bomberos:

Se llevaron las actividades correspondientes a la instalación de tubería de 12" en el tramo de la cll. 9B entre cra. 1 y cra. 2, y en la cra. 2 entre cll. 9 y cll. 9B. adicionalmente se continuo con la reposición de los andenes y las vías intervenidas y la instalación de la cercha requerida para hacer el pase de la tubería por el box coulvert de la cra. 2 con cll. 9A.

Cedritos:

Se realizó el empalme de la tubería de 10" desde la tee ubicada en la cra. 8 este con cll. 2, se hizo el empalme de la tubería de 8" en la cra. 1 con cll. 2, se realizó la reposición de los andenes y las vías intervenidas.

Pablo Bello:

Se realizó la reposición de las vías y los andenes intervenidos, así como la limpieza de este frente de obra y la recolección de los escombros.

ALCANTARILLADO:


Mirador:

En el frente del Mirador ya se realizó la instalación de la tubería del colector, las domiciliarias y el levantamiento de las cajas de inspección, se realizó el relleno en recebo y se compacto.



La Salle:

Se concluyó la instalación de la tubería del colector y de las domiciliarias, se realizó el levantamiento de las cajas de inspección y se realizó el relleno en recebo compactado. Actualmente se está ejecutando en este frente la reposición del pavimento.

502

	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 05
		PÁGINA 4 de 4

Dada en Fusagasugá a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre del año (2017)

FIRMAS	
INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre: N/A	Nombre: JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO
N/A Firma	 Firma
Nombre: N/A	Nombre: SANDRA MILENA RODRIGUEZ DIAZ JEFE DIVISION DE ACUEDUCTO
N/A Firma	 Firma