



## PLAN DE ACCION AÑO 2016 - DIVISIÓN DE ACUEDUCTO

CÓDIGO 140-F-02

VERSIÓN 03

PÁGINA 1 de 1

No	META DEL PLAN DE DESARROLLO	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS (\$)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA (\$)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTIÓN		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL				AVANCE DE LA META O PROYECTO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO META	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL												
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE									
1	NÚMERO DE METROS DE RED DE ACUEDUCTO URBANO CONSTRUIDOS	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	POBLACIÓN RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	\$ 153,440,899				\$ 153,440,899	JEFE DE LA DIVISION DE ACUEDUCTO	GERENCIA PROFESIONAL UNIVERSITARI O DIVISION DE ACUEDUCTO	COMITÉ TECNICO JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD	(KM DE REDES DE ACUEDUCTO CONSTRUIDOS / KM DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTADOS) *100	DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO LAS METAS DE EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA	X	X		1,200 METROS DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO FUSAGASUGA					X					400 ml					33%					0.00%			
2	NÚMERO DE METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	POBLACIÓN RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	\$ 490,000,000				\$ 490,000,000	JEFE DE LA DIVISION DE ACUEDUCTO	GERENCIA PROFESIONAL UNIVERSITARI O DIVISION DE ACUEDUCTO	COMITÉ TECNICO DE GERENCIA	(KM DE REDES DE ACUEDUCTO REHABILITADOS Y/O RECUPERADOS / KM DE REDES DE ACUEDUCTO REHABILITADOS Y/O RECUPERADOS PROYECTADOS) *100	DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROYECTADAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VIGENCIA	X	X		RECUPERAR Y/O REHABILITAR 1 KM DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VIGENCIA					X					255 ml								26%					0.00%
<b>TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO</b>				<b>\$ 643,440,899</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 643,440,899</b>																			<b>0.00%</b>													

**OBSERVACIONES:**

P: PENDIENTE	<span style="background-color: #f08080; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
E: EN EJECUCIÓN	<span style="background-color: #ffff00; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
F: FINALIZADO	<span style="background-color: #90ee90; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%

---

---

---

---

---

---