

			PLAN DE ACCION AÑO 2017 DIVISIÓN ALCANTARRILLO																		CÓDIGO 140-F-02												
																					VERSIÓN 03												
																					PÁGINA 1 de 1												
Nº	META DEL PLAN DE SEÑALAMIENTO (SI APLICA)	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACION O PROCESOS BENEFICIARIOS (NUMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS (\$)				VALOR TOTAL DE LA INVERSION ESTIMADA (\$)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTION			TIPO DE INDICADOR			ESTADO ACTUAL			AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA META				EJECUCION PRESUPUESTAL				
				RECURSOS PROPIOS	GESTION	CREDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	Fórmula	Descripción	Eficiencia	Eficacia	Efectividad	Meta Anual	P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1	CONSTRUIR Y/O AMPLIAR 400 METROS DE REDES DE ALCANTARRILLO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARRILLO NUEVOS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGUAGA Santerre Los Corrales 0.63Mx1.24' Santería nueva en el Casco Urbano del Municipio de Fusaguaga Pasarela San Vicente Expendido de redes Comuna Suroriental Expendido de redes Comuna Norte Expendido de redes Comuna Occidental Optimización Planes de saneamiento y la Ciudadela Expendido de Redes Palmeras de riego hacia La Seda Alcance de Equipo Presión Sector para limpieza, recolección, transporte y disposición final de residuos. Gestión: Inadecuación: No EPC CI 042 2015 EPC LA CHINCHA Convenio Interadministrativo: SOP 2016		\$				\$	692,500,000.00		\$	333,304,507.00	\$	985,804,507.00	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARRILLO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARRILLO	GERENCIA	COMITÉ TÉCNICO	COMITÉ DE GERENCIA	ÍNDICE DE SISTEMAS DE ALCANTARRILLO CONSTRUIDOS / ÍNDICE DE SISTEMAS DE ALCANTARRILLO PROYECTADOS * 100	DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE EXPANSIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARRILLO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGUAGA.													
2	REPONER Y/O REHABILITAR 640 ML DE REDES DE ALCANTARRILLO	REHABILITAR Y/O RECONSTRUIR O PONER SISTEMAS DE ALCANTARRILLO DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE FUSAGUAGA Tubos y Accesorios en PVC diferentes diámetros Compra de Manifa Densac en Caliente Reparación de redes de Alcantarrilado comuna norte 200m Reparación de redes de Alcantarrilado comuna centro 200m Reparación de redes de Alcantarrilado comuna Sur Occidental 200m Reparación de redes de Alcantarrilado comuna occidental 200m Compra de arena, cemento, hierro, alfileres, herramienta manual y otros Compra de materiales, herriduo, sub-bases, grava y arena Compra de Reflejes para Señalización Intensiva y Transversales Rehabilitación de redes de Alcantarrilado comuna norte 200m Rehabilitación de redes de Alcantarrilado comuna centro 200m Rehabilitación de redes de Alcantarrilado comuna Sur Occidental 200m Rehabilitación de redes de Alcantarrilado comuna Sur Occidental 200m Convenio Interadministrativo: SOP 2016		\$				\$	1,309,000,000.00		\$	302,611,295.00	\$	1,631,611,295.00	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARRILLO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARRILLO	GERENCIA	COMITÉ TÉCNICO	COMITÉ DE GERENCIA	ÍNDICE DE SISTEMAS DE ALCANTARRILLO REHABILITADOS Y/O RECONSTRUIDOS / ÍNDICE DE SISTEMAS DE ALCANTARRILLO PROYECTADOS * 100	DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARRILLO.													
3	ELABORAR ANUALEMENTE 3 VERTEMENTOS	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CAUCE NATURAL DE LAS QUEBRADAS QUE ATRAVESAN EL CASO URBANO DEL MUNICIPIO. Límite general de Quebradas Retiro de los objetos o resacas estorbos que son arrastrados a lo largo de aguas Revisión de pozos y funcionamiento al agua de estos cuerpos con garantía Redes de Explotación									JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARRILLO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARRILLO	GERENCIA	COMITÉ TÉCNICO	COMITÉ DE GERENCIA	Nº DE KILOMETROS DE CAUCES DE QUEBRADAS RECUPERADAS POR M³ DE CAUCES DE QUEBRADAS PROYECTADOS * 100	DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS CAUCES NATURALES DE LAS QUEBRADAS DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO.																	
4	ELABORAR UN PRY PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTES PRRY PRIORIZADO Convenio Interadministrativo No EPC CI 042 2015 EPC LA CHINCHA		\$				\$	482,797,419.00		\$	482,797,419.00	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARRILLO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARRILLO	GERENCIA	COMITÉ TÉCNICO	COMITÉ DE GERENCIA	GRÁFICO DE CUMPLIMIENTO A LAS OBRAS PROYECTADAS EN LAS OBRAS DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTES CON EL FIN DE LA ELIMINACIÓN DE PUNTOS DE VERTIENTES.	DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2017 ENTENDIENDO EL CRONOGRAMA DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIENTES CON EL FIN DE LA ELIMINACIÓN DE PUNTOS DE VERTIENTES.															
5	CONSTRUIR UNA PTAR	CONSTRUIR UNA PTAR para el sector El Pasajero Construcción de una PTAR para el sector El Pasajero		\$				\$	11,831,317,768.00		\$	500,000,000.00	JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARRILLO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISION DE ALCANTARRILLO	GERENCIA	COMITÉ TÉCNICO	COMITÉ DE GERENCIA	NÚMERO DE PTAR CONSTRUIDAS / NÚMERO DE PTAS PROYECTADAS	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EL PASAJERO PARA EL 75% DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.															
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				\$	1,982,450,000.00	\$	12,314,315,167.00	-	\$	1,155,916,295.00	\$	15,432,461,388.00																					
OBSERVACIONES:																																	
P: PENDIENTE																																	
E: EN EJECUCIÓN																																	
F: FINALIZADO																																	