emserfusa E.S.P.	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 4

ACTA No. 029

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA PRESENTE ACTA	06	07	2020

	INICIO	X	SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACION
	PARCIAL DE PAGO No.		OTRA CUAL _____
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL		

CONTRATO No.	OBRA No. 107 - 2015			FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO			15		9	2015
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA									
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses	FECHA ACTA DE INICIO		11	11	2015	FECHA DE TERMINACIÓN		10	10	2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	11	12	2015	TIEMPO DE SUSPENSIÓN			Un (1) Mes			
FECHA DE REINICIACIÓN	11	1	2016	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			11	11	2016	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9	6	2016	TIEMPO DE SUSPENSIÓN			Un (1) Mes			
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	9	7	2016	TIEMPO DE SUSPENSIÓN			Dos (2) Meses			
FECHA DE SUSPENSIÓN 4	9	9	2016	TIEMPO DE SUSPENSIÓN			Dos (2) Meses			
FECHA DE REINICIACIÓN	9	11	2016	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			8	4	2017	
FECHA DE SUSPENSIÓN 5	3	4	2017	TIEMPO DE SUSPENSIÓN			Dos (2) Meses			
FECHA DE SUSPENSIÓN 6	2	6	2017	TIEMPO DE SUSPENSIÓN			Cuatro (4) Meses			
FECHA DE REINICIACIÓN 6	2	10	2017	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			7	10	2017	
FECHA DE PRORROGA 1	8	10	2017	TIEMPO DE PRORROGA 1			Dos (2) Meses con 20 días			
				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			27	12	2017	
FECHA DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA 2	28	12	2017	TIEMPO DE PRORROGA 2			Dieciséis (16) meses			
				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			27	04	2019	

FECHA DE MODIFICACIÓN 2	21	01	2019	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	27	04	2019
FECHA DE SUSPENSIÓN 7	11	4	2019	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Cuatro (4) Meses		
FECHA DE REINICIACIÓN 7	12	8	2019	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	28	08	2019
FECHA DE MODIFICATORIO 3 Y PRORROGA 3	26	08	2019	**TIEMPO DE PRORROGA 1**	Seis (6) Meses con		
				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	27	02	2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 8	07	01	2020	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Tres (3) meses		
FECHA DE REINICIACIÓN 8	07	04	2020		27	05	2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 9	07	04	2020	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Dos (2) meses		
FECHA DE REINICIACIÓN 9	07	06	2020		27	07	2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 10	07	06	2020	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Un (1) mes		
FECHA DE REINICIACIÓN 10	07	07	2020		27	08	2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 11	07	07	2020	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Un (1) mes		
FECHA DE REINICIACIÓN 11	07	08	2020		27	09	2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 12	07	08	2020	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Dos (2) meses		
FECHA DE REINICIACIÓN 12	07	10	2020		27	11	2020

VALOR DEL CONTRATO	**ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECSEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M.C.T $ 11´416.897.307,00**
VALOR ADICION	**SEIS MIL MILLONES QUINIETOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO $ 6.535.537.874**
VALOR DEL CONTRATO CON ADICION	**DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS $17.952.435.181**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO PTAR FUSAGASUGA 2015**
SUPERVISOR.	**INGENIERO SUPERVISOR JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX**
INTERVENTOR	**UNION TEMPORAL PTAR RESGUARDOS 2015 (INTERVENTORIA)**

INGRESO AL ALMACEN	No aplica	X	Aplica		Numero		Fecha ingreso			

En el Municipio de Fusagasugá, al sexto día (06) días del mes de agosto del año 2020, se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P, el Ing. Javier Armando Rojas Félix Jefe de la División de Alcantarillado en calidad de SUPERVISOR; el Ing. Jorge Eduardo García Barrera representante legal **CONSORCIO PTAR FUSAGASUGA 2015** en calidad de Contratista del objeto, y el Ing. Rene Francisco Coronado representante legal **UNION TEMPORAL PTAR RESGUARDOS 2015** en calidad de interventor, con el fin de realizar acta de suspensión correspondiente a la ejecución de la fase II " Construcción" del Contrato de Obra No. 107 de 2015, contenida en la Cláusula Tercera, Derechos y deberes de las Partes, Obligaciones Específicas del Contratista, Numeral 1, en razón a:

1. Mediante oficio CPF-GEN-010-2020 del CONSORCIO PTAR FUSAGASUGA 2015 con fecha del 01 de julio, el contratista efectúa solicitud de ampliación de suspensión No 11 del contrato de obra No 107 de 2015 con objeto "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA", a la interventoría UNION TEMPORAL PTAR RESGUARDOS 2015

2. La solicitud en curso obedece que el pasado 11 de junio de 2020 la entidad certificadora SM SERVIMETERS, auditora del proceso de certificación RETIE, realizo visita al proyecto encontrando observaciones al proceso, por lo cual se espera visita el próximo 06 de julio con el fin de dar respuesta a las observaciones realizadas y de esta manera iniciar el proceso con CODENSA el cual toma un periodo no menor de 20 días.

3. Posterior a la visita realizada el día 11 de junio de 2020 la entidad certificadora SM SERVIMETERS realizo visita al proyecto el día 14 de julio de 2020, en donde dio viabilidad a la obra civil encontrada, faltando únicamente la información correspondiente a los motores de las bombas dispuestas para el proyecto. Dicha información fue entregada por el Consorcio y avalada por SERVIMETERS la semana del 24 de julio de 2020, lo que nos lleva a estimar que la empresa certificadora entregue la correspondiente certificación la semana del 17 de agosto de 2020.

Posterior a ello, se inicia el trámite con ENEL CODENSA el cual, con los dictámenes del RETIE, se realizará una inspección y la programación tanto a la conexión en la red de media tensión como al equipo de medida. Esta operación involucra dos áreas: la operativa y la comercial, la operativa se encarga de la conexión de media tensión y la comercial de la instalación del medidor, su programación tiene que darse de manera simultánea; este trámite se puede estar demorando cuatro semanas aproximadamente, según nos informan por la situación actual que vive el país en torno al COVID 19

4. Por medio del oficio UTP 172 DE 2019 del 03 de agosto de 2020 la UNION TEMPORAL PTAR RESGUARDOS 2015 efectúa el aval a la ampliación a la suspensión argumentando lo manifestado ya anteriormente por el contratista y validando lo afirmado.

De acuerdo con lo mencionado y argumentado mediante oficios por la interventoría UNION TEMPORAL PTAR RESGUARDOS 2015 y el contratista CONSORCIO PTAR FUSAGASUGA 2015 la supervisión EMSERFUSA E.S.P avala la ampliación de la suspensión y se establece por un término de UN MES contados a partir del 07 de agosto al 7 de octubre de 2020.

La presenta acta se firma a los seis (6) días del mes de agosto de 2020.

FIRMAS			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR:**	**CONTRATISTA:**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Nombre: RENE FRANCISCO CORONADO	**Nombre: ING. JAVIER ARMANDO ROJAS FÉLIX - JEFE DIVISIÓN ALCANTARILLADO**	**Nombre: R/L JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA**	**Nombre: N/A**
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**	**FIRMA**
***REVISION JURIDICA**			

- *La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación