emserfusa ESP.	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 5

ACTA No. 033

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA PRESENTE ACTA	05	02	2021

	INICIO	X	SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACION
	PARCIAL DE PAGO No.		OTRA CUAL _____
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL		

CONTRATO No.	OBRA No. 107 - 2015			FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO			15	9	2015	
OBJETO DEL CONTRATO.	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA									
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses	FECHA ACTA DE INICIO	11	11	2015	FECHA DE TERMINACIÓN		10	10	2016
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	11	12	2015	TIEMPO DE SUSPENSIÓN			Un (1) Mes			
FECHA DE REINICIACIÓN	11	1	2016	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			11	11	2016	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	9	6	2016	TIEMPO DE SUSPENSIÓN			Un (1) Mes			
FECHA DE SUSPENSIÓN 3	9	7	2016	TIEMPO DE SUSPENSIÓN			Dos (2) Meses			
FECHA DE SUSPENSIÓN 4	9	9	2016	TIEMPO DE SUSPENSIÓN			Dos (2) Meses			
FECHA DE REINICIACIÓN	9	11	2016	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			8	4	2017	
FECHA DE SUSPENSIÓN 5	3	4	2017	TIEMPO DE SUSPENSIÓN			Dos (2) Meses			
FECHA DE SUSPENSIÓN 6	2	6	2017	TIEMPO DE SUSPENSIÓN			Cuatro (4) Meses			
FECHA DE REINICIACIÓN 6	2	10	2017	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			7	10	2017	
FECHA DE PRORROGA 1	8	10	2017	TIEMPO DE PRORROGA 1			Dos (2) Meses con 20 días			
				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			27	12	2017	
FECHA DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA 2	28	12	2017	TIEMPO DE PRORROGA 2			Dieciséis (16) meses			
				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			27	04	2019	

Para Rpl

FECHA DE MODIFICACIÓN 2	21	01	2019	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	27	04	2019
FECHA DE SUSPENSIÓN 7	11	4	2019	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Cuatro (4) Meses		
FECHA DE REINICIACIÓN 7	12	8	2019	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	28	08	2019
FECHA DE MODIFICATORIO 3 Y PRORROGA 3	26	08	2019	**TIEMPO DE PRORROGA 1**	Seis (6) Meses con		
				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	27	02	2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 8	07	01	2020	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Tres (3) meses		
FECHA DE REINICIACIÓN 8	07	04	2020	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	27	05	2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 9	07	04	2020	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Dos (2) meses		
FECHA DE REINICIACIÓN 9	07	06	2020	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	27	07	2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 10	07	06	2020	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Un (1) mes		
FECHA DE REINICIACIÓN 10	07	07	2020	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	27	08	2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 11	07	07	2020	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Un (1) mes		
FECHA DE REINICIACIÓN 11	07	08	2020	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	27	09	2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 12	07	08	2020	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Dos (2) meses		
FECHA DE REINICIACIÓN 12	07	10	2020	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	27	11	2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 13	07	10	2020	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Dos (2) meses		
FECHA DE REINICIACIÓN 13	07	12	2020	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	27	01	2021
FECHA DE SUSPENSIÓN 14	07	12	2020	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Dos (2) meses		
FECHA DE REINICIACIÓN 14	07	02	2021	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	27	03	2021
FECHA DE SUSPENSIÓN 15	07	02	2021	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	Dos (2) meses		
FECHA DE REINICIACIÓN 15	07	04	2021	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	27	04	2021
VALOR DEL CONTRATO	**ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECSEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M.C.T $ 11´416.897.307,00**						

VALOR ADICION	**SEIS MIL MILLONES QUINIETOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO $ 6.535.537.874**										
VALOR DEL CONTRATO CON ADICION	**DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS $17.952.435.181.**										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**CONSORCIO PTAR FUSAGASUGA 2015**										
SUPERVISOR.	**INGENIERO SUPERVISOR JEFE DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX**										
INTERVENTOR	**UNION TEMPORAL PTAR RESGUARDOS 2015 (INTERVENTORIA)**										
INGRESO AL ALMACEN	**No aplica**	**X**	**Aplica**		**Numero**		**Fecha ingreso**				

En el Municipio de Fusagasugá, al quinto día (05) días del mes de febrero del año 2021, se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P, el Ing. Javier Armando Rojas Félix Jefe de la División de Alcantarillado en calidad de SUPERVISOR; el Ing. Jorge Eduardo García Barrera representante legal **CONSORCIO PTAR FUSAGASUGA 2015** en calidad de Contratista del objeto, y el Ing. Rene Francisco Coronado representante legal **UNION TEMPORAL PTAR RESGUARDOS 2015** en calidad de interventor, con el fin de realizar acta de suspensión correspondiente a la ejecución de la fase II " Construcción" del Contrato de Obra No. 107 de 2015, contenida en la Cláusula Tercera, Derechos y deberes de las Partes, Obligaciones Específicas del Contratista, Numeral 1, en razón a:

1. Teniendo en cuenta que la ampliación de la suspensión llevada a cabo en el mes de diciembre de 2020 tiene fecha de reinicio del contrato el día 7 de febrero de 2021 y que a la fecha no se han superado las razones que originaron dicha ampliación, el Consorcio PTAR Fusagasugá solicita se amplié dicha suspensión por no menos de 60 días calendario, para un posible reinicio el día 7 de abril de 2021.

Y que mediante oficio consecutivo CPF-GEN-001-2021 del CONSORCIO PTAR FUSAGASUGA 2015 el contratista de obra manifiesta la solicitud de ampliación a la suspensión en razón a los siguientes avances:

- El pasado 11 de junio de 2020 la entidad certificadora SM SERVIMETERS realizo visita al proyecto encontrando algunos puntos por ajustar, según consta en informe adjunto de nuestro especialista eléctrico.

- El 14 de julio de 2020 la entidad certificadora realizo nueva visita en donde informo sobre el aval técnico en campo a lo encontrado según especificaciones.

- El día 15 de septiembre se recibió mail en donde solicitan los certificados del producto de los motores de las bombas instaladas argumentando lo siguiente… hemos evidenciado que se trata en algunos casos de certificados expedidos en el exterior, así mismo dentro de los documentos se incluyen algunas cartas de presentación y otros que no aplican para satisfacer el requisito exigido en el reglamento RETIE 10.3.

- El día 16 de septiembre de 2020 se envía carta de la Superintendencia de Industria y Comercio avalando la homologación de la norma técnica UL 1004-1 con la norma RETIE de los motores marca Marathon suministrados a la PTAR FUSAGASUGA, así como el listado de modelos que fueron homologados, en el que se encuentran los motores de 60 HP modelos GT1040A

- Con fecha 19 de septiembre de 2020 fue emitida la resolución de acreditación RETIE para el proyecto de la referencia.

- El día 21 de octubre de 2020 fue enviada al correo servicioalcliente.empresarial@enel.com la documentación correspondiente para la entrega de obra definitiva y posterior conexión.

- El día 7 de enero de 2021 se llevó a cabo visita por parte de funcionaros de Codensa, en donde informaron de los siguientes pendientes:

  - Aclaración sobre el traslado del Transformador de Provisional de Obra.
  - Revisión de la conexión del equipo de Medida.

Con relación al punto número 1 relativo al traslado del Transformador de la Provisional de Obra, el trámite que nos determina CODENSA consiste en cancelar un boletín de pago que se traduce en una visita por parte de CODENSA para el traslado del Transformador antes mencionado.

Vale la pena anotar que este Transformador en su momento hubo necesidad de trasladarlo del sitio original de instalación para montar la bajante definitiva que subterránea la acometida de alimentación del Proyecto, bajante que en visita anterior ya fue recibida, sin embargo, el mencionado movimiento del Transformador, en su momento, no se hizo en coordinación con el Operador de Red.

En este caso, es necesario dejar el Transformador instalado en su sitio original, para ello se requiere el boletín de pago y que esta maniobra la realice CODENSA. El trámite del boletín de pago y el traslado del Transformador puede demorar entre 60 y 90 días de acuerdo con las programaciones de CODENSA.

Por lo anterior la UNION TEMPORAL PTAR RESGUARDOS 2015 mediante consecutivo UTP 20210203-1 manifiesta lo anteriormente expuesto manifestando lo siguiente ***"Fundamentados a lo anteriormente expuesto esta interventoría considera viable y oportuna conceder la suspensión del contrato de obra e interventoría simultáneamente por un periodo de 60 días como mínimo o hasta que lo anteriormente expuesto sea superado en su totalidad."***

La presenta acta se firma a los cinco (5) días del mes de febrero de 2021.

FIRMAS			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR:**	**CONTRATISTA:**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Nombre: RENE FRANCISCO CORONADO	**Nombre: ING. JAVIER ARMANDO ROJAS FÉLIX - JEFE DIVISIÓN ALCANTARILLADO**	**Nombre: R/L JORGE EDUARDO GARCIA BARRERA**	**Nombre: N/A**
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**	**FIRMA**
***REVISION JURIDICA**			

- *La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación